



D. M. 30 settembre 2009

Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione

Programma per la costruzione e l'attivazione degli impianti di depurazione - Indicazione dello stato di avanzamento ed i relativi costi per ciascun impianto in fase di realizzazione o di riattivazione

Gestore: **Comuni Riuniti S.r.l.**

Comune: **LENTA (VC)**

| FASI DI ESECUZIONE | | Data di riferimento | | 31/12/2011 | | Impianto | | DEPURATORE COMUNALE | |
|--------------------|--|---------------------|-------------------|--|--------------|------------|--|---|--|
| | | Comuni serviti | | LENTA (VC) | | | | | |
| ID | fase | Programmazione | | | Monitoraggio | | | | |
| | | data programmata | costo programmato | costo programmato imputabile a tariffa [A] | stato | data | costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B] | costo imputabile a tariffa a finire [A-B] | |
| 1 | Progettazione | 01/01/2010 | € 16.952,00 | € 10.787,64 | C | 01/06/2011 | € 7.904,83 | € 2.882,81 | |
| 1.1 | Preliminare | 01/04/2010 | € 2.349,07 | € 1.494,86 | C | 01/06/2011 | | | |
| 1.2 | Definitiva | 01/06/2010 | € 4.839,13 | € 3.079,45 | C | 01/09/2010 | | | |
| 1.3 | Esecutiva | 31/01/2011 | € 3.310,98 | € 2.106,99 | C | 01/06/2011 | | | |
| 2 | Affidamento lavori | 31/03/2011 | | | C | 26/07/2011 | | | |
| 3 | Esecuzione | 31/12/2011 | € 148.048,00 | € 94.212,36 | C | 08/09/2011 | € 77.194,70 | € 17.017,67 | |
| 4 | Collaudo | 31/12/2011 | | | C | 22/12/2011 | | | |
| 5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) | 01/01/2012 | | | I | | | | |

| Scostamento rispetto alla programmazione | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|------------|--|---|-------------------|
| ID | fase | data programmata | costo programmato imputabile a tariffa | nuova data | nuovo costo programmato imputabile a tariffa | motivazione | provvedimento ATO |
| 1.3 | Esecutiva | 15/06/2011 | | 31/01/2011 | | | |
| 2 | Affidamento lavori | 30/06/2011 | | 31/03/2011 | | | |
| 3 | Esecuzione | 01/08/2011 | € 94.212,36 | 31/12/2011 | € 94.212,36 | DATA DI COMPLETAMENTO DA CRONOPROGRAMMA | |
| 4 | Collaudo | 31/12/2011 | | 31/12/2011 | | | |
| 5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) | 01/01/2012 | | 01/01/2012 | | | |

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

COMPARTO NON ALLACCIATO

Data di riferimento 31/12/2011

Impianto DEPURATORE COMUNALE**Comuni serviti LENTA**

| Comparto o sub-comparto | data attivazione progammata |
|---|--|
| TRONCO FOGNARIO N. 1 - ROGGIA MOLINARIA | 01/01/2012 |
| TRONCO FOGNARIO N. 2 - ROGGIA MOLINARIA | 01/01/2012 |
| | |
| | |
| | |

Comune: **NETRO (BI)**
Fraz. Castellazzo

FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento 31/12/2011

 Impianto **FRAZIONE CASTELLAZZO - VIA TORRAZZA**
 Comuni serviti **NETRO (BI)**

| ID | fase | data programmata | Programmazione | | stato | data | Monitoraggio | |
|-----|--|------------------|-------------------|--|-------|------|--|---|
| | | | costo programmato | costo programmato imputabile a tariffa [A] | | | costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B] | costo imputabile a tariffa a finire [A-B] |
| 1 | Progettazione | 05/09/2009 | € 4.500,00 | € 4.500,00 | I | | | |
| 1.1 | Preliminare | | | | N | | | |
| 1.2 | Definitiva | | | | N | | | |
| 1.3 | Esecutiva | | | | N | | | |
| 2 | Affidamento lavori | 01/01/2013 | | | N | | | |
| 3 | Esecuzione | 01/01/2014 | € 35.500,00 | € 35.500,00 | N | | | |
| 4 | Collaudo | 31/12/2015 | | | N | | | |
| 5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) | 31/12/2015 | | | N | | | |

Scostamento rispetto alla programmazione

| ID | fase | data programmata | costo programmato imputabile a tariffa | nuova data | nuovo costo programmato imputabile a tariffa | motivazione | provvedimento ATO |
|----|--|------------------|--|------------|--|----------------|-------------------|
| 2 | Affidamento lavori | 01/01/2012 | | 01/01/2013 | N | Mancanza fondi | |
| 3 | Esecuzione | 01/01/2012 | € 35.500,00 | 01/01/2014 | N € 35.500,00 | Mancanza fondi | |
| 4 | Collaudo | 31/12/2011 | | 31/12/2015 | N | Mancanza fondi | |
| 5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) | 01/01/2012 | | 31/12/2015 | N | Mancanza fondi | |

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di

COMPARTO NON ALLACCIATO

Data di riferimento 31/12/2011

Impianto FRAZIONE CASTELLAZZO - VIA TORRAZZA
Comuni serviti NETRO

| Comparto o sub-comparto | data attivazione progammata |
|--|--------------------------------|
| SCARICO N. 8 - CASTELLAZZO VIA TORRAZZA | 31/12/2015 |
| SCARICO N. 11 - CASTELLAZZO FERMATA ATAP | 31/12/2015 |
| | |
| | |
| | |