



D. M. 30 settembre 2009

Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione

Programma per la costruzione e l'attivazione degli impianti di depurazione - Indicazione dello stato di avanzamento ed i relativi costi per ciascun impianto in fase di realizzazione o di riattivazione

Gestore: **Comuni Riuniti S.r.l.**

Comune: **LENTA (VC)**

FASI DI ESECUZIONE		Data di riferimento		31/12/2013		Impianto		DEPURATORE COMUNALE	
		Comuni serviti		LENTA (VC)					
ID	fase	Programmazione			stato	data	Monitoraggio		
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]	
1	Progettazione	01/01/2010	€ 16.952,00	€ 10.787,64	C	01/06/2011	€ 7.904,83	€ 2.882,81	
1.1	Preliminare	01/04/2010	€ 2.349,07	€ 1.494,86	C	01/06/2011			
1.2	Definitiva	01/06/2010	€ 4.839,13	€ 3.079,45	C	01/09/2010			
1.3	Esecutiva	31/01/2011	€ 3.310,98	€ 2.106,99	C	01/06/2011			
2	Affidamento lavori	31/03/2011			C	26/07/2011			
3	Esecuzione	31/12/2011	€ 148.048,00	€ 94.212,36	C	08/09/2011	€ 77.194,70	€ 17.017,67	
4	Collaudo	31/12/2011			C	22/12/2011			
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	01/01/2012			C	01/01/2012			

Scostamento rispetto alla programmazione							
ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
1.3	Esecutiva	15/06/2011		31/01/2011			
2	Affidamento lavori	30/06/2011		31/03/2011			
3	Esecuzione	01/08/2011	€ 94.212,36	31/12/2011	€ 94.212,36	DATA DI COMPLETAMENTO DA CRONOPROGRAMMA	
4	Collaudo	31/12/2011		31/12/2011			
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	01/01/2012		01/01/2012			

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

COMPARTO NON ALLACCIATO

Data di riferimento 31/12/2013

**Impianto DEPURATORE COMUNALE
Comuni serviti LENTA**

Comparto o sub-comparto	data attivazione progammata
TRONCO FOGNARIO N. 1 - ROGGIA MOLINARIA	01/01/2012
TRONCO FOGNARIO N. 2 - ROGGIA MOLINARIA	01/01/2012

Comune: **NETRO (BI)**
Fraz. Castellazzo

FASI DI ESECUZIONE

 Data di riferimento **31/12/2013**

 Impianto **FRAZIONE CASTELLAZZO - VIA TORRAZZA**
 Comuni serviti **NETRO (BI)**

ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Progettazione	05/09/2009	€ 4.500,00	€ 4.500,00	C		€ 400,00	€ 4.100,00
1.1	Preliminare							
1.2	Definitiva							
1.3	Esecutiva							
2	Affidamento lavori	01/01/2013			C			
3	Esecuzione	01/01/2014	€ 35.500,00	€ 35.500,00	C		€ 21.600,00	€ 13.900,00
4	Collaudo	31/12/2015			C			
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	31/12/2015			C	22/11/2012		

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
2	Affidamento lavori	01/01/2012		01/01/2013		Mancanza fondi	
3	Esecuzione	01/01/2012	€ 35.500,00	01/01/2014	€ 35.500,00	Mancanza fondi	
4	Collaudo	31/12/2011		31/12/2015		Mancanza fondi	
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	01/01/2012		31/12/2015		Mancanza fondi	

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di

COMPARTO NON ALLACCIATO

Data di riferimento 31/12/2013

Impianto FRAZIONE CASTELLAZZO - VIA TORRAZZA
Comuni serviti NETRO

Comparto o sub-comparto	data attivazione progammata
SCARICO N. 8 - CASTELLAZZO VIA TORRAZZA	22/12/2012
SCARICO N. 11 - CASTELLAZZO FERMATA ATAP	22/12/2012